

## **Protokół**

**z kontroli przeprowadzonej w dniu 5 kwietnia 2011r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Siemiatyckiego w składzie:**

- 1. Mariusz Pyzowski – Przewodniczący**
- 2. Józef Daniluk – Wiceprzewodniczący**
- 3. Bogdan Klepacki – Sekretarz**

**Temat kontroli:** Ocena przebiegu realizacji inwestycji w Zespole Szkół w Siemiatyczach – segment C.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan pracy Komisji zatwierdzony przez Radę Powiatu na sesji w dniu 16 lutego 2011r.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Anna Bereza.

Całość inwestycji rozbudowy Zespołu Szkół w Siemiatyczach rozpoczęto w 1998r. Zrealizowany w 30%-tach obiekt przejęty został przez Powiat Siemiatycki w 1999 roku.




Przetarg na adaptację niewykorzystanej infrastruktury segmentu C, pozostającej w stanie surowym otwartym przeprowadzony został w lipcu 2011 roku. Do przetargu przystąpiła jedna firma – PPHU „Majka”. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji podpisana została w dniu 12 października 2010r. Zarząd Powiatu podjął również decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z wykonawcą nie czekając na ogłoszenie wyników konkursu w ramach działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2011r.

Kwota na realizację inwestycji określona w kosztorysie inwestorskim wynosiła 2.365.088,95 zł. Kwota uzyskana w przetargu wyniosła 1.849.708,67 zł. Od roku 2008 wydatkowano na całość kwotę 2.018.566,03 zł. Na roboty budowlane udzielona została 3-letnia gwarancja oraz 3- miesięczna rękojmia.


Po przeprowadzeniu wizytacji budowy Komisja Rewizyjna stwierdza, że prace postępują zgodnie ze sztuką budowlaną i harmonogramem. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela wykonawcy wynika, że planowane zakończenie prac nastąpi zgodnie z umową - we wrześniu 2011r.

Na tym protokół zakończono.

**Komisja Rewizyjna:**

- |                     |                           |  |
|---------------------|---------------------------|--|
| 1. Mariusz Pyzowski | - Przewodniczący .....    |  |
| 2. Józef Daniluk    | - Wiceprzewodniczący..... |  |
| 3. Bogdan Klepacki  | - Sekretarz.....          |  |

Kierownik kontrolowanej jednostki :

  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
ROZWOJU GOSPODARZEGO  
I PROMOCJI POWIATU  
mgr Anna Bereza